

งวดที่	รายการ	ระยะเวลา(วัน)		ร้อยละ งานงานเบิก(%)		จำนวนเงินตามงวด (บาท)	ร้อยละ งานตามBOQ(%)		จำนวนเงินตามBOQ (บาท)	หมายเหตุ
		ตามงวด	สะสม	ตามงวด	สะสม		งวด	สะสม		
1	งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานเตรียมการ งานรั้วโครงการชั่วคราว บู Metal Sheet สูง 3 เมตร แล้วเสร็จ งานMesh Sheet หนา 270 กรัม คลุมรอบอาคาร แล้วเสร็จ งานโครงสร้าง งานรื้อถอน แล้วเสร็จ งานโครงสร้างชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ งานโครงสร้างชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ งานหลังคา แล้วเสร็จ งานเบ็ดเตล็ด ได้แก่งานรื้อถอนทั้งหมด แล้วเสร็จ งานระบบประปาและสุขาภิบาล งาน Coring พื้น แล้วเสร็จ งานเสริมโครงสร้างพื้นรับถังเก็บน้ำ และถังบำบัด แล้วเสร็จ	45	45	10%	10%	1,688,205.76	8.11	8.11	1,549,987.22	
2	งวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ งานสถาปัตยกรรม งานพื้น แล้วเสร็จ งานผนัง แล้วเสร็จ งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ งานบันได แล้วเสร็จ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานแผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ แล้วเสร็จ งานสายไฟฟ้า (Cable and Wiring) แล้วเสร็จ งานท่อ/ราง เดินสายไฟฟ้า (Conduit/Race Way) แล้วเสร็จ งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานท่อน้ำประปาและอุปกรณ์ประกอบ (Cold Water Pipe and Accessories) แล้วเสร็จ งานวาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve and Accessories) แล้วเสร็จ งานท่อระบายน้ำเสีย น้ำโสโครก ท่อระบายอากาศ และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ อุปกรณ์ประกอบระบบน้ำทิ้ง (Accessories for Waste Water) แล้วเสร็จ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical and Control for HVAC) แล้วเสร็จ	45	90	35%	45%	5,908,720.17	34.73	42.84	6,027,766.16	

3	<p>ครุภัณฑ์จัดซื้อ งานระบบประกอบอาคาร ครุภัณฑ์งานระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ</p> <p>งวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานตกแต่งภายใน งานพื้นตกแต่ง แล้วเสร็จ งานผนังตกแต่ง แล้วเสร็จ งานฝ้าเพดานตกแต่ง แล้วเสร็จ งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง (Built-in Furniture) แล้วเสร็จ งานป้ายสัญลักษณ์ (Signage) แล้วเสร็จ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานท่อน้ำยาความเย็นและอุปกรณ์ประกอบ (Refrigerant Tube and Accessories) แล้วเสร็จ งานท่อลม (Duct Work) แล้วเสร็จ</p>	45	135	20%	65%	3,376,411.53	21.65	64.48	3,786,832.35
4	<p>งวดที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานสถาปัตยกรรม งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ</p> <p>งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานสวิตช์และเต้ารับ (Switch and Receptacle) แล้วเสร็จ งานโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture) แล้วเสร็จ งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) แล้วเสร็จ งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) แล้วเสร็จ งานระบบโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต (TELEPHONE SYSTEM&COMPUTER) แล้วเสร็จ งานระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) แล้วเสร็จ งานมัลติมีเดีย และโฮสต์คอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ</p> <p>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ</p> <p>ครุภัณฑ์จัดซื้อ งานระบบประกอบอาคาร ครุภัณฑ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Extinguisher) แล้วเสร็จ</p> <p>ครุภัณฑ์งานระบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ ระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ (Access Control) แล้วเสร็จ</p>	30	165	25%	90%	4,220,514.41	25.37	89.85	4,016,994.89
5	<p>งวดที่ 5(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานตกแต่งภายใน งานป้ายสัญลักษณ์ (Signage) แล้วเสร็จ</p>	15	180	10%	100%	1,688,205.76	10.15	100.00	1,500,477.02

	<p>งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว</p> <p>งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้น 1 แล้วเสร็จ</p> <p>งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้น 2 แล้วเสร็จ</p> <p>จัดส่งแบบ AS BUILD DRAWING ทั้งหมด จำนวน 3 ชุด พร้อม File PDF และ AutoCAD</p> <p>จัดส่งเอกสาร คู่มือการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของงานตามรายการทั้งหมด</p> <p>จัดการฝึกอบรม “ผู้ใช้สอยอาคาร” ครบทุกระบบ แล้วเสร็จทั้งหมด</p> <p>เก็บความเรียบร้อยทั้งหมด และทำความสะอาดพื้นที่ แล้วเสร็จทั้งหมด</p> <p>งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา</p>										
SUM						16,882,057.64				16,882,057.64	